

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰,

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-047

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 09 月 07 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区车棚基础基坑雨水清理。			
2) 天利厂区车棚基础现场（原绿化带区域）地表清理完成 50%。			
3) 欧波厂区车棚基础混凝土浇筑完成。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区车棚基础现场（原绿化带区域）地表清理完成。			
2) 天利厂区车棚基础挖掘完成 60%。			
3) 欧波厂区车棚基础混凝土养护。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
3、现场施工注意安全，按图纸要求施工，工序验收时提前通知。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、车棚施工现场缺少的警示牌和警戒带等安全标志用品，要尽快整改完成。			
2、加强现场安全管理，施工人员进入现场必须佩戴安全帽，做到安全文明施工。			
3、厂区车棚工程要加快进度，严格按图纸、规范等相关要求施工。			
4、尽快完成厂区光伏安装工程尾工消缺工作，自检合格后报请复查。			
5、未报审的施工资料，要尽快完成报审。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.09.07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



