

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C.0.2-048

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 10 月 05 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区车棚基础基坑雨水清理，基础模板制作。			
2) 天利厂区车棚基础定位放线、基础地面切割和挖掘施工，已完成 50%。			
3) 天利厂区车棚基础钢筋笼绑扎。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区车棚基础模板制作完成。			
2) 天利厂区车棚基础挖掘完成。			
3) 天利厂区车棚基础垫层浇筑完成。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、加强现场安全管理，施工人员进入现场必须佩戴安全帽，做到安全文明施工。			
2、加强施工机械安全管理，确保不发生机械事故。			
3、车棚工程要加快进度，严格按图纸、规范等相关要求施工，确保工程质量。			
4、加强对车棚基础预埋螺栓等的成品保护，确保工程质量。			
5、未报审的施工资料，要尽快完成报审。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）	
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间 2023. 10. 05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



