

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C.0.2-050

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 10 月 19 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区车棚基础钢筋笼安装完成。			
2) 天利厂区车棚基础模板安装完成。			
3) 天利厂区车棚基础预埋螺栓安装完成 50%。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区车棚基础预埋螺栓安装完成。			
2) 天利厂区车棚基础浇筑完成。			
3) 天和厂区车棚基础定位放线、基础挖掘施工。			
4) 欧波厂区车棚钢构工程开始安装。			
5) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
3、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，严格按图纸及相关要求施工，确保工程质量。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、加强现场的安全管理，安全帽、安全带等安全防护用品必须配备使用到位，确保施工人员的安全。			
2、加强施工机械、电焊设备和现场临时用电等方面的安全管理，确保施工的安全。			
3、加快材料的进场力度，加快消缺整改和车棚工程的施工进度，争取早日完成。			
4、做好安全技术培训和交底，严格按图纸等相关要求施工，确保工程质量符合要求。			
5、做好三级自检和工序报验工作，确保每道工序工程质量合格。			
6、做好进场材料报验工作，确保工程材料合格，杜绝不合格材料进场使用。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023. 10. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



