

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C. 0. 2-054

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 11 月 16 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区光伏车棚电缆沟钢筋绑扎、预埋穿线管和接地网安装完成。			
2) 天利厂区光伏车棚地面浇筑完成。			
3) 天和厂区光伏车棚基础挖掘完成 80%，地表（原绿化带区域）清理完成。			
4) 天和厂区光伏车棚基础钢筋笼绑扎完成 80%。			
5) 欧波厂区光伏车棚组件安装完成，电缆沟挖掘完成。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区光伏车棚地面伸缩缝切割完成。			
2) 天利厂区光伏车棚钢构安装完成。			
3) 天和厂区光伏车棚基础挖掘完成。			
4) 天和厂区光伏车棚基础垫层浇筑完成。			
5) 天和厂区光伏车棚基础钢筋笼安装、支模安装完成。			
3、现场要注意用电安全，严禁使用电热炉等危险设备取暖，以防引发火灾事故。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工人员要戴好安全帽，高空作业要佩戴好安全带等安全防护用品，确保施工人员的安全。			
2、加强施工机械和电动工具的安全使用管理，确保施工人员的安全。			
3、近期天气情况较好，要加快光伏车棚工程的施工进度，争取早日完工。			
4、工程要严格按图纸、规范等相关要求施工，如檩条安装要平整顺直，组件安装要平整、无波浪起伏现象，确保工程质量合格。			
5、天和厂区光伏车棚地面的坡度施工时要把控好，确保排水效果良好。			

6、欧波厂区光伏车棚的地理电缆要穿管敷设，同时做好接地网的安装。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.11.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



