

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C.0.2-057

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 12 月 07 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区光伏车棚钢构安装完成 70%。			
2) 天和厂区光伏车棚基础拆模完成。			
3) 天和厂区光伏车棚基础土方回填完成。			
4) 天和厂区光伏车棚钢构安装完成 70%。			
5) 天和厂区光伏车棚现场土方平整、碎石铺设完成。			
6) 天和厂区光伏车棚现场地面浇筑完成 40%。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区光伏车棚钢构安装完成。			
2) 天和厂区光伏车棚钢构安装完成。			
3) 天和厂区光伏车棚现场地面浇筑完成。			
4) 天和厂区光伏车棚低压电缆敷设完成。			
5) 厂区光伏车棚现场垃圾清理完成。			
3、光伏车棚现场的垃圾要清理干净，要注意施工用电安全。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、要加快施工的进度，争取光伏车棚工程早日完成。			
2、安全帽等安全防护用品要佩戴好，确保施工人员的安全。			
3、加强挖掘机等大型施工机械的安全使用管理，确保施工人员的安全。			
4、光伏车棚工程要严格按图纸、规范等相关要求施工，如钢构安装的垂直度、平整度要符合要求，混凝土浇筑要振捣到位等，确保工程质量合格。			
5、未报审的施工资料要尽快报审报验。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）	
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间 2023.12.07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]