

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-G. 0. 2-058

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 12 月 14 日
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1）天利厂区光伏车棚钢构安装完成。			
2）天和厂区光伏车棚钢构安装完成。			
3）天和厂区光伏车棚地面浇筑完成。			
4）天和厂区光伏车棚地面伸缩缝切割完成。			
2、下周工作计划安排：			
1）天利厂区光伏车棚组件、逆变器安装，电缆敷设。			
2）天和厂区光伏车棚组件、逆变器安装，电缆敷设。			
3）欧波厂区光伏车棚电缆敷设。			
4）光伏车棚现场物料、垃圾清理。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、光伏车棚用组件等材料设备需尽快进场，争取光伏车棚工程早日完成。			
2、进场施工人员安全帽等安全防护用品要佩戴好，确保施工人员的安全。			
3、工程要严格按图纸、规范等相关要求施工，如组件安装的平整度要符合要求，确保工程质量合格。			
4、现场安全护栏、安全警戒带等要设置到位，以防闲杂人员进入施工现场，发生危险。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）	
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间 2023.12.14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



