

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C.0.2-059

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 12 月 28 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
550W 组件进场 0.75MW，其他项未施工。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区光伏车棚钢构檩条拉杆安装。			
2) 天利厂区光伏车棚组件安装。			
3) 天和厂区光伏车棚钢构檩条拉杆安装。			
4) 天和厂区光伏车棚组件安装。			
3、加强对新进场人员的安全教育、做好体检工作，注意上下班途中的交通安全。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、光伏车棚用逆变器等材料设备需尽快进场，争取本工程早日完成。			
2、加强安全管理，施工人员的安全帽等安全防护用品要佩戴好，确保施工人员的安全。			
3、工程要严格按照图纸、规范等相关要求施工，如组件安装的平整度符合要求、螺丝要紧固好，确保工程质量合格。			
4、未报审的施工资料尽快完成报审。			
主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.12.28

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



