

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-061

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 01 月 11 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1）天利厂区光伏车棚钢构檩条拉杆安装完成。			
2）天利厂区光伏车棚组件安装完成。			
3）天利厂区光伏车棚 4 平方组件电缆敷设完成。			
4）天和厂区光伏车棚钢构檩条拉杆安装完成。			
5）天和厂区光伏车棚组件安装完成 65%。			
6）天和厂区光伏车棚 4 平方组件电缆敷设完成 65%。			
7）欧波厂区光伏车棚 4 平方组件电缆敷设完成。			
2、下周工作计划安排：			
1）天利厂区光伏车棚低压电缆敷设完成。			
2）天利厂区光伏车棚逆变器安装完成。			
3）天和厂区光伏车棚组件安装完成。			
4）天和厂区光伏车棚低压电缆、4 平方组件电缆敷设完成。			
5）天和厂区光伏车棚逆变器安装完成。			
6）欧波厂区光伏车棚逆变器安装完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、加快组件、逆变器等材料设备进场的进度，争取本工程早日完成。			
2、加强现场的安全管理，安全帽等安全防护用品要规范佩戴，确保施工人员的安全。			
3、加强工程质量管理，要严格按照图纸、规范等相关要求施工，如钢构螺丝要紧固好，组件安装的平整度要符合要求，确保工程质量合格。			
4、未报审的施工资料要尽快完成报审。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2024.6.11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



