

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-064

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 14 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区光伏车棚电缆沟砌筑完成。			
2) 天利厂区光伏车棚停车位划线完成。			
3) 天和厂区光伏车棚交流电缆敷设完成。			
4) 天和厂区光伏车棚停车位划线完成。			
5) 欧波厂区光伏车棚停车位划线完成。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天利厂区厂房屋面漏水点维修完成。			
2) 天利厂区光伏车棚临时护栏拆除完成。			
3) 天和厂区厂房屋面漏水点维修完成。			
4) 天和厂区光伏车棚临时护栏拆除完成。			
5) 欧波厂区光伏车棚临时护栏拆除完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、光伏车棚逆变器等材料设备要尽快进场，争取光伏车棚工程尽快完成。			
2、进入施工现场，必须戴安全帽等安全防护用品，确保施工人员的安全。			
3、加强工程质量管理，对光伏车棚工程存在的个别问题要尽快整改完成，确保工程质量合格。			
4、对厂房光伏区存在的问题，施工单位也要尽快整改完成，完成后申请检查。			
5、对施工现场的垃圾等物品要及时清理干净，做到工完场地清。			
6、施工人员离场时，要做好现场的安全防护工作后再离场，如所有电源开关要断开、门窗要关闭锁好、物料要规范放置等，确保项目现场的一切安全。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2024.03.14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



