

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号:QCGF-ZHJL-C.0.2-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 07 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
本周因国庆节期间工厂放假，现场暂停施工。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天和机加工车间光伏组件安装调整完成。			
2) 天和金加工车间钢结构加固工作完成。			
3) 天和机加工车间逆变器安装（暂定）。			
4) 欧波厂区桁架车间檩条加固、系杆安装。			
3、支架等材料大约 10 月 15 日到场，逆变器等设备和图纸将陆续到场。			
4、箱变、高压柜等设备订购要尽快落实，电气电缆图纸要尽快到位，以方便计划施工。			
5、各班组要做好现场的安全工作，加强安全管理。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、要加强节后进场人员的疫情防控管理和人员疫情信息登记工作。			
2、要加强现场安全管理工作的力度，做好安全技术交底，安全防护措施要到位，开好安全早班会，确保把安全工作做好。			
3、加快材料、设备的进场进度和施工的进度，采取有效的措施，合理增加人员和机械，确保进度目标的实现。			
4、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，加强工序报验和验收工作，确保工程的质量合格。			
5、相关施工资料要及时报审，确保施工和资料同步。			
三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)			
1、加强已完成工作的报验和验收工作，满足验收条件的要尽快验收。			

- 2、节前人员排查、人员台账、需整改的事项要尽快完成。
- 3、主要材料、设备和相关施工图纸要尽快到位，确保进度目标的实现。
- 4、要做好节后复工的各种准备和检查工作，复查没有问题再行施工。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.10.07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



