

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 13 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 节后人员复工培训工作。			
2) 天和机加工车间光伏组件调平，彩钢瓦、过道板调整等消缺工作。			
3) 天和金加工车间斜撑安装。			
4) 欧波桁架车间檩条加固件安装完成 40%。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天和机加工车间光伏组件收尾工作。			
2) 天和金加工车间钢结构加固工作全部完成。			
3) 天和机加工车间逆变器安装（暂定）。			
4) 欧波桁架车间檩条加固件安装全部完成。			
3、天和金加工车间钢结构加固工作全部完成后将进行申报验收，现场施工和图纸不符的地方要做好变更。			
4、支架等材料大约 10 月 15 日到场，电缆材料大约 11 月初到货，逆变器等设备将陆续到场。			
5、登高作业人员要有相关的登高作业证，缺少的要尽快办理齐全。			
6、土建图纸、电气电缆图纸、支架安装图等要尽快到位，相关供货商的资质等资料要及时报上来。			
7、各班组要做好现场的安全工作和疫情防控工作，临时用电开关不能裸露，加强各方面的安全管理。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、要加强现场的安全管理，做好安全技术交底，安全防护措施要到位，如临边防护、			

现场安全用电、现场的安全警示标志等安全事宜要做好。

2、加快材料、设备、相关图纸的进场进度和施工的进度，采取有效的措施，合理增加人员和机械，确保进度目标的实现。

3、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，需要变更的要按变更流程申报，加强进场材料、工序报验和验收工作，确保工程质量合格。

4、相关施工资料要及时报审，确保施工和资料同步。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、材料缺口较大，要加快材料、设备进场进度，施工班组要及时增加人员和机械，加快工程的进度。

2、进场材料、设备要及时报验，满足验收条件的要及时申报验收。

3、要加强进场施工人员健康情况的管理，健康状况不好的人员（如高血压人员）严禁进场施工，登高作业要有登高作业证，严禁无证上岗。

4、加强现场的安全管理，各项安全防护措施要落实到位，确保现场安全施工。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.10.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



