

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰,

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 20 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和金加固车间收尾工作。			
2) 天和机加工车间光伏组件调平、彩钢瓦封边、彩钢瓦接口处使用密封胶进行密封。			
3) 天和金加工车间、清理车间吊装支架材料。			
4) 欧波桁架车间檩条加固安装完成 94%。			
5) 图纸：部分施工白图已出，缺少土建等图纸，预计十一月份到位。			
2、下周计划安排：			
1) 天和金加工车间加固工作组织验收。			
2) 欧波厂区桁架车间安装系杆，单跨车间加工作业。			
3) 天和金加工车间支架分料，主导水槽拼接。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、由于最近周边疫情频发，响应当地防疫要求对新进场人员需做三天两检，现场需配备齐全防疫物资（口罩、消毒水、酒精等），同时做好安全交底工作。			
2、目前施工进度缓慢，随着材料陆续进场，施工人员数量满足不了现场需求，要合理增加施工人员及施工机械等措施，确保工程进度目标实现。			
3、进场材料、设备需及时向监理方报审报验，如未及时报验，我方将对本批次进场材料不予认可，不允许进场使用。			
4、施工单位要严格按照规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量，对于未出图纸部分，望加快相关图纸的出图进度。			
5、我方下发的通知单及提出的问题，施工单位要及时整改并回复，如拒不整改回复，			

我方将按合同相关条款给予相应的经济考核。

6、现场安全警示标牌较少，需尽快补齐。由于加固工程为高空作业，危险性很大，为确保安全，安全防护用品要佩戴齐全，现场专职安全员要加强管理。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.10.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]