

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王三杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 27 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和金加工车间、清理车间、天利吊装支架材料。			
2) 天和金加工车间支架、马凳排布及安装。			
3) 欧波桁架车间屋面檩条加固件安装完成。			
4) 欧波桁架车间系杆连接板焊接完成 78%、系杆安装完成 14%。			
5) 欧波单跨加固完成 70%。			
2、下周计划安排：			
1) 欧波厂区单跨、桁架车间加固全部完成。			
2) 天利厂区加固施工准备。			
3) 天和金加工车间分料，马凳安装、水槽拼接完成 20%。			
4) 天利七连跨车间分料完成，马凳安装、水槽拼接完成 15%。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、目前施工进度缓慢，随着材料大批量进场，施工人员数量满足不了现场需求，要求施工单位合理增加施工人员，确保工程进度。			
2、由于最近周边疫情频发，响应当地防疫要求对新进场人员需做三天两检，并配备防疫物资（口罩、消毒水、酒精等），同时做好安全交底工作。			
3、进场材料、设备需及时向监理方报审报验，如未及时报验，我方将对本批次进场材料不予认可。			
4、施工单位要严格按照规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			
5、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序			

施工。

6、目前现场所需标识标牌较少，要求合理增加现场的标识标牌。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、目前材料已经大批量进场，要求土建等相关图纸尽快到位。

2、要求电缆、组件等材料设备尽快组织进场，确保工程进度目标实现。

3、检查发现个别施工现场安全生命线未使用，要求加强施工人员安全教育、加强现场施工安全防护措施、加强现场安全管理工作。

4、加强进场材料、设备管理，对进场材料、设备施工单位要及时向监理单位报验。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.10.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

