

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰,

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 03 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和金加工车间、清理车间、七连跨车间、四连跨车间辅材吊装。			
2) 天和金加工车间支架、天利七连跨、四连跨主水槽马凳排布及安装。			
3) 欧波桁架车间系杆焊接、连接板焊接完成 100%，角钢焊接完成 70%。			
4) 欧波单跨车间加固完成。			
5)天利四连跨系杆连接完成 100%、锅炉房系杆连接板焊接完成 35%。			
2、下周计划安排：			
1) 欧波厂区桁架车间加固全部完成及收尾。			
2) 天利厂区七连跨斜撑加固完成 60%、锅炉房加固全部完成。			
3) 天和金加工车间马凳安装、水槽拼接完成 90%。			
4) 天利七连跨车间马凳安装、水槽拼接完成 20%。			
5) 天利四连跨车间马凳安装、水槽拼接完成 20%。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、目前施工进度缓慢，施工人员数量满足不了现场需求，要求施工单位合理增加施工人员和机械，确保工程进度。			
2、由于最近周边疫情频发，响应当地防疫要求对新进场人员需做三天两检，并配备防疫物资（口罩、消毒水、酒精等），同时做好安全交底工作。			
3、进场材料、设备需及时向监理方报审报验，如未及时报验，我方将对本批次进场材料不予。			
4、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			

5、对所完成的工程经自检合格后，按相关规定上报监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

6、目前现场标识标牌较少，要求合理增加现场的标识标牌。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、现场施工人员不满足进度要求和现场实际需求，要求相关施工单位合理增加施工人员。

2、为确保工程进度，要求土建等图纸尽快到位，以便尽快组织施工。

3、要求施工人员及管理人员必须佩戴安全用具，如发现未佩戴，则进行经济考核。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.11.03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：

[illegible]