

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-013

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 17 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 欧波厂区、天利厂区加固作业验收。			
2) 天和金加工车间、清理车间、炉料库、砂准备库、天利七连跨、四连跨车间、单跨车间，主水槽、马凳排布及安装。			
3) 金加工车间中盖板安装。			
2、下周计划安排：			
1) 天和金加工车间组件安装。			
2) 天和清理车间、炉料库、砂准备库支架全部安装完成。			
3) 天利七连跨车间、四连跨车间、单跨车间支架全部安装完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、由于最近周边疫情频发，响应当地防疫要求对新进场人员需做三天三检，并配备防疫物资（口罩、消毒水等），同时做好安全交底工作。			
2、目前施工进度缓慢，要求施工单位合理增加施工人员和施工机械，确保工程进度。			
3、单位施工要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			
4、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序施工。			
5、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。			
三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)			
1、施工屋面出现漏水情况，要求施工单位尽快排查处理漏水点。			
2、土建部分的图纸已到位，要求土建人员尽快进场施工。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.11.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]