

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-016

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 08 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利七连跨车间直流电缆敷设全部完成，天和清理车间敷设全部完成，砂准备库敷设全部完成。			
2) 天和金加工车间光伏组件安装完成 1585 块，累计完成 2665 块，总计 7177 块。			
3) 天利七连跨车间光伏组件安装完成 944 块，累计完成 1307 快，总计 8192 块。			
4) 天和设备基础开挖全部完成，并验收完成。4 座箱变基础垫层浇筑完成，2 座 SVG 基础垫层浇筑完成，1 座二次仓基础垫层浇筑完成。			
5) 天利厂区 3 座箱变基础底板浇筑完成，2 座 SVG 基础底板浇筑完成，3 座箱变基础砌墙完成，2 座 SVG 构造柱圈梁支模完成。			
6) 天和厂区炉料库马凳、水槽、中间支撑安装。			
2、下周计划安排：			
1) 天和金加工车间光伏组件安装计划完成 35%。			
2) 天利七连跨车间光伏组件安装计划完成 25%。			
3) 天和厂区炉料库支架全部完成，光伏组件计划试装。			
4) 天利厂区设备基础砌墙、构造柱全部完成，天和厂区设备基础完成浇筑、支模。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、由于最近周边疫情频发，响应当地防疫要求对新进场人员需做三天三检，并配备防疫物资（口罩、消毒水等），同时做好安全交底工作。			
2、目前施工进度缓慢，要求施工单位合理增加施工人员和施工机械，确保工程进度。			
3、单位施工要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			

4、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

5、隐蔽工程所需材料要及时送检，确保工程质量。

6、施工现场存在垃圾较多，要求及时清理。

7、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。

8、为确保工程进度，要求设备、材料及时安排进场。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、新进场施工人员，需进行技术安全交底，要求对每道工序严格按照施工工艺施工，确保工程进度及质量。

2、材料进场迟缓，电气施工严重滞后，要求高压电缆等材料尽快安排进场，电气施工尽快施工。

3、由于施工人员不断增加，为避免材料短缺导致工人误工，要求缺失材料尽快进场。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.12.08

注：会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]