

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-018

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 22 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和金一（清理）车间光伏组件安装完成 50 块，累计完成 470 块。			
2) 天和金加工车间光伏组件安装完成 1618 块，累计完成 6573 块。			
3) 天和厂区炉料库光伏组件安装完成 1360 块，累计完成 2280 块。			
4) 天和联合车间光伏组件安装完成 266 块，累计完成 266 块。			
5) 天利七连跨车间光伏组件安装完成 674 块，累计完成 2625 块。			
6) 天和厂区 2 台箱变、1 台 SVG、1 台二次舱基础支模、钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。			
7) 天利厂区 5 座设备基础拆模完成。			
2、下周计划安排：			
1) 天和金加工车间光伏组件安装计划全部完成，逆变器安装。			
2) 天利七连跨车间光伏组件安装计划完成 50%。			
3) 天和厂区炉料库、联合车间光伏组件安装计划全部完成。			
4) 天和清理车间光伏组件安装计划完成 50%。			
5) 天和厂区设备基础施工全部完成。			
6) 天和、天利厂区箱变安装。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、由于最近流感、新冠阳性感染较严重，为减少传播风险，对于有上述症状的施工人员，要注意休息、积极治疗，不允许带病进入现场施工。			
2、受疫情等原因影响，目前施工进度较缓慢，要求施工单位合理增加施工人员和施工机械，相关材料、设备及时安排进场，确保工程进度符合要求。			

3、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，对发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量符合要求。

4、加强工序报验和隐蔽工程报验的管理，监理单位验收合格后方可进行下道工序施工。

5、对进场材料和设备，施工单位要及时报验，确保进场材料和设备的质量符合要求。

6、现场仍有个别施工人员不戴安全帽和安全带，要求所有人员的安全防护用品在施工区域内必须佩戴齐全。

7、加强现场临时用电和机械设备安全使用的管理，及时消除安全隐患，确保施工人员和施工的安全。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、天气寒冷，施工单位要加强现场的施工安全防护措施，注意防滑、防冻、防跌落，确保安全施工。

2、最近流感、新冠阳性感染较严重，对于有上述症状的施工人员，要积极治疗，不允许带病进入现场施工。

3、现在施工进度缓慢，要加快进场材料和施工的进度，确保项目早日完成并网。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2022.12.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]