

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-020

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 05 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和厂区 4 台箱变、1 台 SVG、1 台二次舱吊装完成。			
2) 天和金加工车间彩钢瓦安装完成 460 米。			
3) 天和厂区炉料库逆变器安装完成 4 台，共 5 台，累计完成 80%。			
4) 天和联合车间光伏组件安装完成 386 块，累计完成 1286 块，总 3020 块。			
5) 天和砂准备库光伏组件安装完成 441 块，累计完成 641 块，总 641 块。			
6) 天和厂区交流电缆敷设完成 2496 米。			
7) 天利七连跨车间光伏组件安装完成 1250 块，累计完成 5359 块，总 8192 块。			
2、下周计划安排：			
1) 天和金加工车间光伏组件尾工消缺，逆变器安装全部完成，彩钢瓦安装完成。			
2) 天利七连跨车间光伏组件安装计划完成 10%。			
3) 天和炉料库逆变器安装完成。			
4) 天和交流电缆敷设完成，电缆头制作完成。			
5) 天和金加工车间、炉料库调试并网。			
6) 要做好并网前高压电缆的耐压试验、相序核对、保护定值等并网准备工作。			
7) 要做好春节放假前的物料规整、卫生清理、安全检查和整改工作。			
8) 要做好春节后复工人员、物料等的各项准备工作。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、因临近春节，施工人员有所减少，要求施工单位要加快施工的进度，争取早日完成天和厂区的并网工作。			
2、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，如			



逆变器、箱变、SVG、二次仓、组件的安装要符合规范要求，同时要做好设备的固定和接地工作，确保工程质量符合要求。

3、要做好组件、电缆的相关试验，如组件的开路电压试验、电缆的绝缘耐压试验等，确保顺利安全并网。

4、要做好隐蔽工程的报审报验工作，检查合格后再进行隐蔽，否则将给予相应的处罚。

5、要做好安装好组件等成品的保护工作，低压电缆等不要放在组件上，以防造成组件隐裂。

6、现场的垃圾要清理干净，物料要规范放置，临时用电、消防等安全措施要到位，春节放假前要进行一次安全大检查，对发现的问题要及时整改到位，消除一切安全隐患。

7、要尽快把春节放假时间和节后复工时间确定下来，放假期间人员值班和春节后复工人员安排等事宜计划安排好，并书面上报业主单位。

8、现场仍有个别施工人员不戴安全帽和安全带，要求所有进场人员的安全防护用品必须佩戴齐全。另外天气寒冷，要注意防滑、防冻，上下爬梯要注意安全。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、要尽快完成二次线的安装、设备的调试、保护定值的确认等工作，一定要在供电部门验收前把这些工作做好。

2、要尽快把停电并网时间确定下来，提前做好停电并网的各项准备工作，春节前早日完成并网。

3、金加工等屋面的彩钢瓦和走道板要处理好，如彩钢瓦下的固定支撑间距较大，下楼梯处未按要求安装走道板等问题要尽快整改到位。

4、要尽快把春节后复工班组人员安排等事宜书面报上来，提前做好节后复工人员的计划安排。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.01.05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



