

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-021

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 13 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和金加工车间逆变器安装完成 8 台，累计完成 16 台。			
2) 天和金加工车间彩钢瓦全部安装完成。			
3) 天和厂区炉料库逆变器安装完成 1 台，累计安装完成 5 台。			
4) 天和厂区一二次设备接线全部完成，电缆头制作完成。			
5) 天利厂区配电房改造。			
6) 春节放假前现场安排，人员撤场，现场垃圾清理。			
2、下周计划安排：			
春节放假			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、因临近春节等一些原因，春节前部分厂区并网的目标未能实现，春节后要加快施工的进度，争取早日实现全容量并网的目标。			
2、春节放假前施工单位要把现场的垃圾清理干净、材料物品规整放置后再撤离现场，春节前一些遗留的工程质量问题春节后尽快整改完成，把未回复的监理通知单尽快完成回复。			
3、监理单位节后将加强工程安全和管理力度，对不符合要求的将加大处罚的力度，确保工程施工安全、工程质量合格。			
4、春节放假时，各单位要把所有的电源、门窗等关闭后再撤离现场。			
5、春节后所有人员要按统一的放假时间及时返场，注意春节期间个人的出行安全。			
三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)			
1、施工单位要把施工进度计划根据进度目标要求和现场情况及时调整过来。			

- 2、施工单位把现场的垃圾清理干净、把沙石等材料物品规整放置好后再撤离现场。
- 3、各项目部要把办公室卫生打扫干净，把灯、空调等电源开关关闭，把门窗关闭、门上贴上封条后再撤离现场。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.01.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

[illegible]