

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-022

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 09 日
会议主持人	孔令才		
会议主题: 施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容: 一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 (施工单位) 1、本周工作完成情况: 1) 欧波厂区、铸造厂区 SVG 与箱变基础开挖、垫层浇筑全部完成。 2) 3*120 电缆到货 2.6KM, 3*240 电缆到货 3.3KM, 欧波支架及辅材到货 1.5MW。 2、下周计划安排: 1) 欧波厂区、铸造厂区 SVG 与箱变等基础支模绑扎, 计划下周土建基础浇筑完成。 2) 天利厂区七连跨光伏组件安装。 3) 天利厂区配电柜就位、高压电缆敷设, 计划本月 15 日停电并网。 4) 欧波厂区光伏支架安装。 5) 欧波厂区屋面防护围栏施工。 6) 计划施工人员增至 50 人以上。 二、常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位) 1、随着施工人员的陆续进场, 要求施工单位对所有进场的施工人员做好安全交底, 做好安全培训和三级安全教育工作, 增强安全意识, 消除安全隐患。 2、加强现场的安全管理工作, 各种安全措施和安全防护用品要落实到位。 3、加快施工进度, 尽快增加施工人员和施工机械, 确保进度目标的实现。 4、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工, 做好质量安全技术交底工作, 施工过程中发现的问题, 要及时整改到位, 确保工程的质量。 5、加强工序报验工作, 对所完成的工序工作经自检合格后, 上报监理单位验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。 6、施工单位要把春节前一些遗留的工程质量问题尽快整改完成, 把之前未回复的监理通知单尽快完成回复。			

7、对于进场材料，要及时报审报验，确保进场材料合格。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、要加强安全和质量的管理工作，做好安全技术交底，对不符合要求的要加大处罚的力度，要求对每道工序严格按照相关标准和施工工艺施工，确保工程质量，像组件接地垫片漏放、一个人背组件等问题不要再发生。

2、现场需增加急救药箱，配备必要的医疗物资，确保现场施工人员的应急用药。

3、现场需要的材料和需要解决的问题要提前提出来，以便提前准备和协调。

4、天和厂区金加工屋面漏水点问题要尽快排查清楚，尽快处理好。

5、加快施工进度，尽快增加施工人员、机械，确保工程早日并网。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.02.09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

