

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-023

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 16 日
会议主持人		孔令才	

会议主题: 施工进度、质量、安全事宜

本次会议主要内容:

一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 (施工单位)

1、本周工作完成情况:

- 1) 天利厂区中担板安装完成 2000 个。
- 2) 天利厂区七连跨车间光伏组件安装完成 300 块。
- 3) 天利厂区四连跨车间光伏组件安装完成 100 块, 4 平方线组件放线 2000m。
- 4) 天利厂区逆变器支架制作完成 50 个。
- 5) 欧波厂区桁架车间马凳安装 800 个。
- 6) 欧波厂区桁架车间围栏制作完成 20m, 防护爬梯制作 2 个。
- 7) 欧波厂区、铸造厂区设备基础底板浇筑完成, 铸造厂区砌墙施工。

2、下周计划安排:

- 1) 天利厂区七连跨车间组件安装完成 2500 块, 彩钢瓦铺设, 逆变器安装 10 台。
- 2) 天利厂区四连跨车间组件安装完成 2000 块。
- 3) 天利厂区配电柜就位, 铜排安装, 高压电缆敷设。
- 4) 欧波厂区桁架车间防护围栏安装完成。
- 5) 欧波厂区桁架车间光伏支架安装。
- 6) 欧波厂区设备基础砌墙。
- 7) 铸造厂区设备基础主体支模、绑扎钢筋。

二、常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

- 1、随着施工人员的陆续进场, 要求施工单位对所进场的施工人员做好安全技术交底, 增加安全意识, 消除安全隐患。
- 2、随着各个工序陆续正常开展, 施工单位要加强安全管理, 屋面采光带部位需增加彩旗等安全警示标志, 吊装施工时安全警示标识标牌等安全措施要到位, 消除安全隐患, 确保

安全施工。

3、对厂区施工车辆，要求低速行驶，确保人员和施工的安全。

4、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。

5、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

6、检查发现个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。

7、对于进场材料和设备，要及时报审报验，确保进场材料的质量符合要求。

8、施工资料要及时报验，做到施工与资料同步。

9、监理单位下发的通知单，要求施工单位及时回复。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、对所有进场施工人员，需做好安全技术交底，要求对每道工序严格按照施工工艺施工，确保工程安全和质量。

2、屋面逆变器支架安装要控制好安装的垂直度和平整度，确保安装符合要求。

3、目前总体施工进度过缓，为确保计划并网目标早日实现，要求施工单位加快施工进度，尽快确认并网点及并网相关事宜。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.02.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

表号：C.0.2（附表）

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：