

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-024

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 23 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1)、天利厂区七连跨车间光伏组件安装完成 2000 块，彩钢瓦铺设完成 50%。			
2)、天利厂区四连跨车间光伏组件安装完成 1700 块。			
3)、天利厂区单跨车间马凳安装完成 500 个。			
4)、天利厂区排架车间光伏组件安装完成 300 块。			
5)、欧波厂区桁架车间马凳安装 5200 个，水槽安装 390 根，中担板安装 600 个，围栏安装全部完成。			
6)、欧波厂区三连跨车间围栏安装 200m，防护爬梯安装完成。			
7)、欧波厂区设备基础主体支模完成，铸造厂区设备基础主体浇筑完成。			
2、下周计划安排：			
1)、天利厂区七连跨车间组件安装完成，彩钢瓦铺设全部完成，逆变器安装 16 台。			
2)、天利厂区四连跨车间、单跨车间、排架车间组件安装全部完成。			
3)、欧波厂区桁架车间、三连跨车间光伏组件安装完成 15%。			
4)、欧波厂区桁架车间、三连跨车间光伏支架安装完成。			
5)、铸造厂区光伏支架散料。			
6)、欧波厂区设备基础主体浇筑完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、要求施工单位对所有施工人员做好安全质量技术交底，增加安全意识，消除安全隐患，确保工程质量。			
2、个别处现场的临时用电缺少漏电保护装置和开关盒，要求整改到位，确保用电安全。			
3、现场组件安装存在部分螺丝未紧固，要求施工单位立即整改到位，确保工程质量。			

- 4、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，做好质量安全技术交底，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。
- 5、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
- 6、隐蔽工程所需材料要及时送检，确保工程质量。
- 7、检查发现个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。
- 8、对于进场材料进场，及时报审报验，做到现场与资料同步。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

- 1、新进场施工人员，需进行技术安全交底，要求对每道工序严格按照施工工艺施工，确保工程安全及质量。
- 2、总体施工进度过缓，为确保顺利并网条件，要求施工单位尽快确认并网点及并网相关事宜。
- 3、由于电气施工进度滞后，要求增加电气施工人员，确保整个工程进度不受影响。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023. 02. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

