

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-025

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 02 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1)、天利厂区七连跨车间光伏组件安装全部完成，逆变器安装完成 8 台。			
2)、天利厂区四连跨车间光伏组件安装完成 1900 块。			
3)、天利厂区单跨车间、排架车间支架安装全部完成、组件安装全部完成。			
4)、欧波厂区桁架车间光伏组件安装完成 1000 块。			
5)、欧波厂区三连跨车间光伏组件安装完成 800 块。			
6)、铸造厂区制模车间、铸造车间支架安装完成 50%。			
7)、欧波厂区箱变及预制舱基础圈梁浇筑完成。			
2、下周计划安排：			
1)、天利厂区七连跨车间彩钢瓦铺设全部完成，逆变器安装全部完成。			
2)、欧波厂区桁架车间光伏组件安装完成 1000 块，三连跨车间组件安装完成。			
3)、铸造厂区光伏组件安装。			
4)、欧波厂区设备基础主体全部浇筑完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、要求施工单位对所进场的施工人员做好安全质量交底，增加安全意识，消除安全隐患，确保工程质量。			
2、检查发现天利厂区个别处的中担板安装缺少紧固螺丝，要求按施工设计要求立即整改，确保工程质量。			
3、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			
4、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位检查验收，验收合格后方可进行下道			

工序施工。

5、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。

6、对于进场材料，要及时报审报验。确保进场材料符合要求。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、要对施工人员做好安全技术交底，每道工序要严格按照施工工艺等要求施工，确保工程安全及质量符合要求。

2、要求材料进场要及时，确保工程施工进度不受影响。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.03.02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

