

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-026

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月16 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1)、欧波厂区桁架车间光伏组件安装完成 1580 块，累计完成 4770 块。			
2)、欧波厂区设备基础主体浇筑完成。			
3)、天和厂区电缆沟开挖。			
4)、铸造厂区箱变、SVG 吊装完成。			
5)、铸造厂区制模车间光伏组件安装完成 1430 块，累计完成 3280 块。			
6)、铸造厂区铸造车间光伏组件安装完成 740 块，累计安装完成 1950 块。			
7)、高压电缆敷设完成 5 根。			
2、下周计划安排：			
1)、欧波厂区桁架车间光伏组件全部安装完成。			
2)、欧波厂区单跨车间支架安装。			
3)、铸造厂区制模车间组件安装完成 500 块，铸造车间完成 500 块。			
4)、铸造厂区支架安装。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、检查发现欧波厂区中担板安装个别处缺少紧固螺丝，要求按施工设计要求立即整改，确保工程质量。			
2、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			
3、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。			
4、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带。			

- 5、对于进场材料，要及时报审报验。确保进场材料符合要求。
- 6、对于隐蔽工程，施工完成后，要及时报验，检查合格后再进行隐蔽。
- 7、已下发的监理通知单，要求施工单位及时整改和回复。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

- 1、施工图纸至今未出具齐全，要求尽快出具齐全。
- 2、对于本工程每道工序都要求严格按规范等要求施工，保证施工质量。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.03.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

