

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-027

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023年03月23日
会议主持人	孔令才		
会议主题: 施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容: 一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司(施工单位) 1、本周工作完成情况: 1)、欧波厂区桁架车间光伏组件安装完成 230 块, 累计完成 5000 块。 2)、欧波厂区设备基础拆模养护。 3)、天和厂区机加工车间交流电缆敷设。 4)、天利厂区七连跨车间逆变器安装完成, 交流电缆敷设完成 4 根。 5)、铸造厂区制模车间光伏组件安装完成 100 块, 累计完成 3380 块。 6)、铸造厂区铸造车间光伏组件安装完成 400 块, 累计安装完成 2350 块。 2、下周计划安排: 1)、欧波厂区桁架车间光伏组件全部安装完成。 2)、欧波厂区单跨车间支架安装。 3)、铸造厂区制模车间、铸造厂区支架全部安装完成。 4)、铸造厂区支架安装。 二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位) 1、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工, 施工过程中发现的问题, 要及时整改到位, 确保工程的质量。 2、对所完成的工序经自检合格后, 上报监理单位检查验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。 3、个别施工人员未佩戴安全带, 要求在施工区域内必须佩戴安全带等安全防护措施。 4、吊运物料时, 安全防护措施和安全警示标志要设置到位, 确保施工安全。 5、对于进场材料, 要及时报审报验, 确保进场材料符合要求。 6、对于隐蔽工程, 施工完成后, 要求及时报验, 验收合格后再进行隐蔽。			

- 7、监理单位签发的通知单，施工单位要求及时整改回复。
- 8、工程调试方案等资料要尽快上报，以确保调试工作正常进行。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

- 1、施工蓝图至今未出具齐全，要求尽快到位。
- 2、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，确保工程质量符合要求。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.03.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

