

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-028

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 30 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1)、欧波厂区桁架车间光伏组件安装全部完成，累计完成 5230 块；彩钢瓦铺设完成 60%；逆变器安装完成 3 台，交流电缆敷设完成 7 根。			
2)、欧波厂区三连跨车间逆变器安装完成 4 台，交流电缆敷设完成 4 根。			
3)、欧波厂区预制舱及箱变、SVG 吊装就位完成。			
4)、天利厂区高压电缆头制作全部完成，七连跨车间交流电缆敷设完成 13 根。			
5)、铸造厂区制模车间光伏组件安装完成 1180 块，累计完成 4560 块。			
6)、铸造厂区铸造车间光伏组件安装完成 940 块，累计安装完成 3290 块。			
2、下周计划安排：			
1)、欧波厂区桁架车间光伏组件全部安装完成。			
2)、欧波厂区单跨车间支架安装。			
3)、铸造厂区制模车间、铸造厂区支架全部安装完成。			
4)、铸造厂区支架安装。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，施工过程中发现的问题，要及时整改到位，确保工程的质量。			
2、对所完成的工序经自检合格后，上报监理单位检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。			
3、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带等安全防护措施。			
4、吊运物料时，安全防护措施和安全警示标志要设置到位，确保施工安全。			
5、对于进场材料，要及时报审报验，确保进场材料符合要求。			

6、现场隐蔽工程，施工完成后，要求及时报验，验收合格后再进行隐蔽。

7、监理单位签发的通知单，施工单位要求及时整改回复。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、施工蓝图至今未出具齐全，要求尽快到位。

2、由于现场个别施工人员缺乏安全意识，要求加强现场管理，杜绝安全隐患。

3、进场材料基本均已到货，要求加强现场工程进度。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.03.30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

