

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-029

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023年04月06日
会议主持人	孔令才		
会议主题: 施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容:			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司(施工单位)			
1、本周工作完成情况:			
1) 天利四连跨彩钢瓦安装完成 40%。			
2) 欧波厂区桁架、三连跨车间逆变器安装完成, 低压交流电缆敷设完成, 彩钢瓦安装完成。			
3) 铸造、欧波、天和、天利厂区高压电缆终端已全部完成, SVG、箱变、预制舱已全部就位。			
4) 铸造厂区制模车间组件安装全部完成, 本周完成 4731 块, 累计完成 5911 块。			
5) 铸造厂区铸造车间组件安装全部完成, 本周完成 3747 块, 累计完成 4687 块。			
6) 四个厂区高压电缆耐压试验、变压器电气实验已完成, 接入柜母排安装已全部完成。			
2、下周计划安排:			
1) 欧波厂区单跨车间光伏组件、逆变器及电缆敷设完成, 彩钢瓦铺设完成。			
2) 天和厂区联合车间、清理车间常规支架安装, 彩钢瓦敷设。			
3) 天利厂区四连跨车间彩钢瓦安装完成、逆变器全部安装完成, 交流电缆敷设完成。			
4) 天和厂区准备调试。			
3、调试方案尽快报上来, 现场存在的问题要做好自检消缺。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)			
1、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工, 施工过程中发现的问题, 如现场存在的彩钢瓦安装积水问题、逆变器安装的垂直度问题等要及时整改到位, 确保工程的质量。			
2、所完成的工序经自检合格后, 上报监理单位检查验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。			

- 3、个别施工人员未佩戴安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全带等安全防护措施。
- 4、吊运物料时，安全防护措施和安全警示标志要设置到位，确保施工安全。
- 5、现场隐蔽工程，施工完成后，要求及时报验，验收合格后再进行隐蔽。
- 6、监理单位签发的通知单，施工单位要求及时整改回复。
- 7、工程调试方案等资料要尽快上报，以确保调试工作正常进行。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

- 1、天和厂区即将并网，要求施工单位做好并网前一切准备工作，如验收资料、有关的参数、保护定值等。
- 2、现场彩钢瓦安装出现弧度变形问题，要求立即整改，防止屋面积水。
- 3、监控系统及清洗系统施工图纸要尽快到位，以便尽早组织施工。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.04.06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

