

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-030

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 04 月 13 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区四连跨车间彩钢瓦安装完成 50%，逆变器安装完成 4 台。			
2) 天和厂区金加工车间光伏安装消缺。			
3) 天和厂区清理车间常规支架部分支架安装。			
4) 天和厂区二次舱通信设备安装，设备调试。			
5) 欧波厂区设备基础回填，电缆沟回填。			
6) 厂区施工垃圾清理。			
2、下周计划安排：			
1) 彩钢瓦封边，车棚基础施工。			
2) 天和厂区清理车间常规支架安装，光伏组件安装。			
3) 欧波厂区单跨支架安装。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，施工过程中发现的问题，如现场存在的彩钢瓦安装问题、个别处中压板螺丝未紧固等问题要及时整改到位，确保工程的质量。			
2、所完成的工序经自检合格后，上报监理单位检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。			
3、检查发现现场个别施工人员未佩戴安全带，要求必须佩戴安全带等安全防护措施，确保施工人员的安全。			
4、由于项目已进入收尾阶段，现场所发现的问题要求尽快整改完成，上报监理单位检查验收。			

5、监理单位签发的通知单，要求施工单位及时整改回复。

6、所有的报审资料，要求附件份数与报审页一致。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、天和厂区即将并网，要求施工单位做好并网前的准备工作。

2、现场检查所发现的问题要求尽快整改完成。

3、要加强现场的的安全管理工作，确保施工安全。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.04.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

