

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-033

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 05 月 18 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和厂区联合车间光伏组件安装完成 250 块。			
2) 天和厂区清理车间光伏组件安装完成 200 块。			
3) 铸造厂区彩钢瓦铺设完成 50%, 累计完成 75%。			
4) 逆变器全部安装完成，电缆全部敷设完成。			
5) 天利厂区箱变基础路面混凝土硬化，施工垃圾清理。			
2、下周计划安排：			
1) 天和厂区联合车间西侧支架安装完成、组件安装完成。			
2) 天利厂区箱变基础爬梯安装完成。			
3) 铸造厂区制模车间彩钢瓦铺设完成，电缆接线完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，施工过程中发现的问题要及时整改到位，确保工程的质量。			
2、检查发现仍有个别施工人员在屋面施工时未佩戴安全带，要求在屋面施工区域内必须佩戴安全带等安全防护措施。			
3、由于工程已接近收尾阶段，为加快并网进度，要求施工单位合理制定或调整工作计划，确保工程早日全容量并网。			
4、检查发现铸造厂区个别防坠器已损坏，为确保施工人员安全，要求施工单位及时进行更换。			
5、每日早班会照片，要求施工单位每日及时发在工作群里。			
6、现在工程已进入收尾阶段，要求施工单位对检查所发现的问题要及时消缺整改。			

7、现已进入夏季，气温逐步升高，为确保施工人员安全，防止中暑，要求施工单位准备好防暑用品、药品等应急物质，合理调整作息时间，避开高温时段。

8、未提交报审的资料及方案等，施工单位要求尽快报审。

三、滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)

1、除车棚外，要求所有厂区组件安装在 2023 年 05 月 31 日前完成，如若滞后将进行经济考核。

2、清洗系统、监控系统的方案要尽快报上来，清洗系统的管道要做保温，监控系统要保证信号接收正常。

3、2.5MW 的接入方案督促设计尽快出具，以便尽快向电力公司报审，如果明天接入方案还不到位，就给设计方发个联系单。

4、厂区车棚至今未施工，要求尽快安排人员、材料进场，尽快组织施工，确保工程进度目标不受影响。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.05.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

