

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰、

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-038

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 06 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、图纸事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区、欧波厂区、铸造厂区清洗系统立管安装完成。			
2) 光伏厂区施工质量联合检查完成。			
3) 天和厂区到货 3 台逆变器，已安装完成。			
4) 监控系统设备安装完成。			
2、下周计划安排：			
1) 天和厂区清洗系统立管安装。			
2) 厂区清洗系统水表安装，水压试验。			
3) 厂区光伏安装工程尽快完成消缺整改。			
3、竣工图纸要与现场实际情况相符合。			
4、铸造厂区的竣工图纸名称要与备案名称一致。			
5、按业主要求增加屋面爬梯与检修通道之间的过道板安装工作。			
6、按业主要求增加天利厂区排架车间与四连跨车间之间连接通道的安装工作。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、检查发现有个别防坠器已损坏或绳索配备不到位，如天利厂区的防坠器已损坏，要求施工单位立即整改到位，消除安全隐患。			
2、要求施工单位按照本周光伏区检查提出的问题整改项，尽快完成整改工作，确保工程质量合格。			
3、要求施工单位按照按业主要求，尽快完成屋面爬梯与检修通道之间过道板的安装工作，天利厂区排架车间与四连跨车间连接通道的安装也要尽快完成。			
4、要求设计单位尽快完成竣工图的绘制工作，竣工图纸要与现场实际情况相一致。			



三、河南省启源电力勘察设计有限公司(设计单位)

- 1、竣工图按现场实际状况绘制，与现场情况保持一致。
- 2、请施工单位给予配合，提供现场施工的相关资料，以便准确绘制竣工图纸。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023. 07. 06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

会议名称	监理例会		
会议日期	2023.07.06	主持人	孔令才
会议地点	项目部会议室		
姓 名	(单位) 部门	职务/职称	电话
张德伟	河南宏远		15348621193
李博豪	河南启源		13427477369
黄凯	安徽牧阳		
柏成伟	安徽二建		
王磊	安徽二建		
张晖	常州正衡		
毕怀东	牧阳		



扫描全能王 创建