

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-040

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 20 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 铸造厂区、欧波厂区屋面水管固定全部完成。			
2) 天和厂区屋面水管固定完成 50%。			
3) 天利厂区、铸造厂区地面水管安装完成。			
4) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周计划安排：			
1) 天和厂区屋面水管全部固定完成。			
2) 欧波厂区、天和厂区地面水管安装完成。			
3) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
4) 欧波厂区车棚安装施工。			
3、车棚施工人员要体检合格，相应的人员资质、进场材料等要报验。			
4、施工资料正在整理完善。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、夏季施工要做好防暑降温工作，避开高温时段，采取有效措施，防止施工人员中暑情况的发生。			
2、对车棚安装施工新进场人员要做好安全教育培训和安全技术交底工作。			
3、对车棚安装施工相应的人员资质、进场材料等要及时报审报验。			
4、对预验收检查所提出的整改问题，施工单位要尽快整改完成，确保工程质量合格。			
5、施工单位要把未回复的监理通知单尽快回复完成。			
6、清洗系统水压要满足设计要求和现场实际使用的需要。			



主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023. 07. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

