

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-035

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 06 月 08 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和厂区联合车间光伏组件安装全部完成，交流电缆全部敷设完成，逆变器安装完成 6 台。			
2) 天和厂区光差保护设备安装调试完成。			
3) 欧波厂区箱变围栏安装完成。			
4) 厂区施工垃圾清理，工程质量消缺整改。			
2、下周计划安排：			
1) 天和厂区联合车间彩钢瓦全部安装完成。			
2) 铸造厂区、天和厂区采光带安装、彩钢瓦封边。			
3) 天利厂区七连跨车间清洗系统安装完成。			
4) 现场施工垃圾清理，消缺整改，准备验收。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位要加快施工的进度，确保工程早日实现全容量并网。			
2、施工单位要加大自检和消缺整改的力度，对日常检查所发现的问题和前几天业主单位检查所提出的问题要及时消缺整改，逐项整改落实到位，严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工和整改，确保工程的质量合格。			
3、检查发现欧波厂区 SVG 设备钢平台围栏和预制舱平台围栏安全牢固性较差，要求施工单位采取相应的安全加固措施，消除安全隐患。			
4、检查发现个别施工人员未佩戴使用安全帽和安全带，要求在施工区域内必须佩戴安全帽、安全带等安全防护措施。			
5、现已进入夏季，天气越来越热，为确保施工人员安全，避免中暑等情况发生，要求			



施工单位准备好防暑降温药品等应急物质，合理调整安排作息时间，同时要注意饮食卫生，少吃生冷食品，确保身体健康。

6、屋面清洗系统和监控系统的施工方案，施工单位要尽快向监理单位和业主单位提交报审，审查合格后方可组织施工。

7、现在项目已进入准备并网阶段，施工单位未提交报审的资料等，要尽快报审报验。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.06.08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

会议名称	监理例会		
会议日期	2023.06.08	主持人	孔令才
会议地点	项目部会议室		
姓名	(单位) 部门	职务/职称	电话
孔令才	滁州申耀		
黄凯	安徽牧阳		
孔令才	常州正衡		
杨良伟	安二		
毕怀东	牧阳		
张晖	常州正衡		

