

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王三杰

编号:QCGF-ZHJL-C. 0. 2-039

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 13 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天利厂区屋面水管固定完成。			
2) 铸造厂区屋面水管固定完成 80%。			
3) 天利厂区、欧波厂区、铸造厂区清洗系统供水接入点已确定。			
4) 光伏厂区安装工程尾工消缺。			
2、下周计划安排：			
1) 铸造厂区屋面水管固定全部完成。			
2) 欧波厂区屋面水管固定完成。			
3) 天利厂区清洗系统水压试验。			
4) 光伏厂区安装工程尾工消缺。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、现在已进入炎热的夏季，施工人员要做好防暑降温工作，尽量避开高温时段施工，采取有效措施，防止人员中暑情况的发生。			
2、夏季雷雨天气较多，要做好防雨防雷措施，避免雷击事故的发生。			
3、施工人员上下屋面爬梯时必须使用防坠器，防止坠落事故的发生。			
4、对业主单位、监理单位检查所提出的整改问题，施工单位要逐项整改到位，尽快整			
改完成，确保工程质量符合要求。			
5、安徽牧阳公司的项目章尽快更换一个不残缺的章，未报申报验的施工资料尽快提交。			
三、滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）			
1、对业主单位、监理单位检查所提出的问题要逐项整改到位，回复时要附整改完成后			
的照片，确保工程质量符合要求。			



2、各光伏厂房屋面的防水防漏工作必须做好，包括过道板上的所有螺丝孔都要打胶封堵好，防止雨水渗漏。

3、清洗系统连接厂区主水管的接入时间施工单位要尽快与厂方确认好。

4、清洗系统水管压力要满足设计要求和现场实际使用的需要。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.07.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

表号: C.0.2 (附表)

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:

会议名称	监理例会		
会议日期	2023.07.13	主持人	孔令才
会议地点	项目部会议室		
姓 名	(单位) 部门	职务/职称	电话
孔令才	滁州申耀		
苗嵩	安徽牧阳		
孔令才	常州正衡		
杨景伟	安 二		
毕怀东	牧阳		
张晖	常州正衡		