

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰、

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-041

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 27 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和厂区屋面水管固定完成。			
2) 欧波厂区、天利厂区车棚施工安全防护围挡搭建完成。			
3) 欧波厂区车棚基础开挖完成 50%。			
4) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周计划安排：			
1) 天和厂区、欧波厂区地面水管安装。			
2) 欧波厂区车棚基础挖掘全部完成。			
3) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
3、新进场的车棚施工人员要进行安全培训，车棚施工方案尽快上报。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、对新进场的车棚安装施工人员要做好安全教育培训和安全技术交底工作。			
2、安全帽、安全带等安全防护用品都要佩戴齐全，同时做好防暑降温工作。			
3、车棚安装施工相应的人员资质、施工方案、进场材料等要及时报审报验。			
4、清洗系统完成后要做压力试验，水压要满足设计要求。			
5、对检查所提出的整改问题，施工单位要尽快整改完成，整改完成后申请复查。			
6、施工单位要把未回复的监理通知单尽快完成回复。			
7、已完成工程的竣工图尽快绘制完成。			



主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.07.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



