

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发:王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C. 0. 2-042

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 03 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和厂区、欧波厂区地面水管安装全部完成。			
2) 欧波厂区车棚基础挖掘全部完成。			
3) 天和厂区金加工车间清洗管道水压试验完成。			
4) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周计划安排：			
1) 天利厂区车棚基坑开挖完成 50%。			
2) 天和厂区屋面清洗系统管道水压试验完成。			
3) 厂区光伏安装工程尾工消缺。			
3、因天和厂区、天利厂区车棚施工图纸根据厂方要求有所改动，新图纸尚未到位，故这两个厂区的车棚施工暂缓。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、安全帽、安全带等安全防护用品要佩戴齐全，确保施工人员安全。			
2、夏季施工要避开高温时段，采取有效防暑降温措施，防止施工人员中暑情况的发生。			
3、施工人员不允许穿短袖、短裤和拖鞋，施工现场的安全警示标志标牌要悬挂到位，做到安全文明施工。			
4、车棚施工现场临时配电箱和用电设备的接地线要做好。进场钢筋和加工好的钢筋成品要覆盖好，防止材料防锈。			
5、清洗系统水管未包保温管的裸露地方要处理好，螺丝打孔处防水胶要涂抹密封到位，水压达不到要求的区域要考虑安装增压设备。			
6、对之前检查所提出的整改问题，施工单位要尽快整改完成，整改完成后申请复查。			



7、车棚安装施工的进场材料、工序报验等要及时报验。

8、施工单位要把未回复的监理通知单尽快完成回复。

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.08.03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



