

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-014

签发：贲振军

会议地点	海丰县赤坑镇围雅村施工项目部	会议时间	2023 年 05 月 19 日
------	----------------	------	------------------

会议主持人	贲振军
-------	-----

会议主题：施工质量、安全、进度。

会议内容：

一、建设单位项目部

1. 要求施工单位按照监理工作联系单对项目部板房进行消缺整改；
2. 要求施工单位升压站清表及土方换填前必须报验相关施工方案，经过总包项目经理及专业监理工程师审批后方可实施；
3. 要求施工单位提供工程一切险；
4. 要求施工单位督促设计单位出具升压站及光伏区 D 地块的施工图纸；
5. 要求施工单位对光伏区 D 地块进行清表工作，设立材料及设备堆场，报验桩基施工方案；
6. 升压站和光伏区正式开工后，施工单位必须每天上传施工日报，记录清楚每天的施工进度，投入的人员、机械及材料，所有的施工资料必须要与工程同步。

二、监理单位项目部：

质量、进度方面：

1. 要求施工单位报验现场管理人员和特殊作业人员资质证明文件，必须人证合一；
2. 要求施工单位报验施工所需计量器具的校准证书及检定证书；
3. 要求施工单位报验升压站清表及换填施工方案、临时用电施工方案、水泥桩施工方案、雨季施工方案、安全应急预案等，所有方案必须经过监理项目部和建设单位审批合格后方可实施；
4. 要求施工单位报验施工所需机械年检报告及相关证明文件；
5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患。

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；
2. 要求施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 升压站施工现场的临时用电必须符合三级配电的标准，采用三相五线制，一机一闸一漏保，所有电气设备都要有接地保护。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023年05月19日星期五



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023年05月19日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶晓	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	1375424724
02	钱炜	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126065
03	曹敏	常州正衡电力工程监理有限公司	总代表	13582453199
04	王明	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	朱博	浙江阳明电力建设有限公司	技术员	13335554979
06	张道	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955701031
07	尹文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18556301212
08	张成	浙江阳明电力建设有限公司	工程师	17505632222
09	李华	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13856375566
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				