

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-015

签 发：贲 振 军

会议地点	海丰县赤坑镇围雅村施工项目部	会议时间	2023 年 05 月 26 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、建设单位项目部（叶聪）			
1. 升压站土方清淤按照设计院出具的标准进行，最终以实际的工作量进行结算；			
2. 升压站土方回填按照设计要求采用素填土，必须分层压实，每层厚度小于 300mm，回填土方量以实际发生为准进行结算；			
3. 要求施工单位提供工程一切险；			
4. 要求施工单位对光伏区 D 地块进行清表工作，确定管桩、光伏支架、太阳能组件及箱逆变等设备的堆放位置，张贴醒目的标识标牌，备足消防用品；			
5. 要求施工单位报验光伏区桩基施工方案，施工方案必须经过监理工程师及业主项目负责人审批合格后方可实施；			
二、监理单位项目部：（贲振军）			
质量、进度、安全方面：			
1. 要求施工单位报验施工所需计量器具的检定证书及校准证书；			
2. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
3. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；			
4. 要求施工单位加强升压站施工现场的安全管理，配备专职的安全员，对进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；			
5. 要求施工单位备足防暑降温及临时急救的用品。			

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 05 月 26 日星期五



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023年05月26日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶胜	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	鲍伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
03	黄晓华	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453189
04	王明	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	王明	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13856575586
06	王明	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	1395561031
07	王明	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13335554979
08	王明	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356801212
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				