

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-018

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 06 月 21 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、施工单位已经完成工作量汇总：			
1. 升压站土方回填完成 292 车，约为 6200 立方米；			
2. 打桩设备组装调试完成；			
3. 光伏区 D 地块塘梗开挖完成 7 处；			
4. PHC AB300-70 管桩到场 9 根；			
5. 光伏区 D 地块场内道路清表完成 5%；			
下周计划完成工作量：			
1. 升压站地块素土回填 5000 立方米，并分层压实到设计要求；			
2. 光伏 D 地块试桩完成，桩基承载力检测完成；			
3. 光伏 D 地块场内道路清表完成，修建临时材料堆场。			
二、建设单位项目部			
1. 要求施工单位督促设计单位出具正式施工蓝图，并要求设计人员到场进行图纸会审及设计交底工作；			
2. 要求施工单位在光伏区 D 地块道路入口处设立临时围栏，张贴安全标识标牌，提示此处为施工作业区域，严禁无关人员进入，施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽；			
3. 升压站地块和光伏区 D 地块施工现场必须配备安全员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；			
4. 光伏区 D 地块的清表及场地平整工作严重滞后，本周内必须完成；			

- 5. 要求施工单位配备资料员，所有资料必须做到与工程同步；
- 6. 要求施工单位报验试桩方案、桩基承载力检测单位资质、人员资质及计量器具的检定证书和校准证书；
- 7. 要求施工单位必须执行早班会制度，技术总工和安全员每天对作业人员进行工作安排及安全交底，必须做到三不伤害（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害），严禁弄虚作假；
- 8. 工程一切险严重滞后，本周内必须落实到位，否则不得施工。

三、施工单位存在的问题汇总：

- 1. 进度方面不可控：由于天气原因升压站地块土方回填工程施工进度滞后，天气转晴后增加车辆，加快回填速度；
- 2. 安全方面不可控：施工单位至今未提供工程一切险；
- 3. 施工资料与工程不同步。

四、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度、安全方面：

- 1. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；
- 2. 打桩设备的计量器具必须出具校准证书和测量员的证书，保证定位点的准确性；
- 3. 打桩设备配电箱箱内的电气开关必须合格有效，有漏电保护装置，严禁一闸多用，必须确保水面作业的安全；
- 4. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 06 月 21 日星期三



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023年6月21日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶 彪	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	黄振平	常州正源电力建设有限公司	总包代表	17190065189
03	陈 林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
04	尹文松	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356801212
05	王 强	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955101031
06	赵少明	浙江阳明电力建设有限公司	一级建造师	13966734590
07	朱瑞文	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13335554979
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				