


会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-019

签发：贲振军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 06 月 30 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、建设单位项目部			
1. 光伏区 D 地块试桩工作准备不充分，安全标识标牌配置不到位，要求施工单位在光伏区道路入口处设立围栏，提示鱼塘内光伏施工作业，严禁无关人员进入；			
2. 要求施工单位执行早班会制度，安全员每天对施工人员进行安全交底并形成交底记录，严禁弄虚作假；			
3. 要求监理单位项目部对在施工现场发现的安全问题及安全隐患零容忍，按照施工合同相应条款对施工单位进行考核，对连续违章作业 3 次的施工人员清除现场，同时对施工单位安全负责人和项目经理加重考核；			
4. 升压站地块土方回填按照设计要求进行分层压实，每层厚度小于 300mm，并进行现场取样检测回填土压实系数，每层的检测结果必须符合设计要求后进行下一层的回填作业。			
二、监理单位项目部：			
1. 升压站地块和光伏区 D 地块施工时，现场必须配备安全员进行巡视，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；			
2. 对安全检查现场存在的安全隐患，例如打桩设备上电机防雨措施不到位、灭火器配备数量不足、配电柜无漏电保护器等，要求施工单位加强现场安全管理，对施工人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对进场的机械设备进行检查，确保施工安全零事故，对安全检查中监理工程师提出的安全问题逐条进行整改；			
3. 要求施工单位在光伏区打桩现场配备水准仪，监理工程师抽查桩基标高，确保桩基标高符合设计及规范要求；			
4. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；			
5. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行。			
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文时间	2023 年 06 月 30 日星期五		



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023年06月20日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目经理人	15757874923
02	叶强	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	高承平	浙江新电力工程有限公司	总监代表	17190065789
04	鲍炜	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
05	赵少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13966734390
06	汪武	浙江阳明电力建设有限公司	工程师	17505632222
07	章文超	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13856575586
08	章文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18556361212
09	毕嘉	浙江阳明电力建设有限公司	预算员	13335554979
10	王林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628257788
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				