

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-020

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 07 月 07 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、建设单位项目部			
1. 升压站地块第一层回填土推平碾压完成并自检合格，报监理项目部验收合格后在 进行现场取样，检测回填土的压实度；			
2. 升压站地块的挡土墙设计单位正在出具图纸；			
3. 本周内完成升压站回填土方车辆的过磅称重的工作；			
4. 升压站至光伏区 D 地块的防洪道路不定期的安排机械进行修复平整，必须保障防汛期 间道路的畅通；			
5. 光伏区 D 地块附近的 500kV 塔基下方严禁堆放物品、严禁进行机械作业；			
6. 光伏区 D 地块打桩施工作业进度缓慢、桩基垂直度及水平度达不到规范要求、打桩作 业时安全隐患较大，要求施工单位及时调整作业方式，规范施工，如果三天内施工质 量及安全方面没有明显的改善，将停工整改；			
7. 管桩端头存在大量锈迹，要求施工单位及时进行除锈防腐处理，防腐标准严格按照设 计要求执行；			
8. 要求施工单位在光伏区道路入口处设立围栏及大门，张贴醒目的安全标识标牌，提示 鱼塘内光伏施工作业，严禁无关人员进入；			
9. 要求施工单位严格执行早班会制度，安全员每天对施工人员进行安全交底并形成交底 记录，严禁弄虚作假；			
10. 要求施工单位配备专业的资料员，所有资料必须与工程同步进行；			
11. 项目部区域的卫生设专人进行清理，必须保证室内外及卫生间的整洁；			

12. 要求安徽成和公司现场负责人常驻现场办公并及时处理现场存在的质量和安全隐患，加快施工进度。

二、监理单位项目部：

1. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；
2. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行，严禁以包代管；
3. 要求施工单位提供施工合同；
4. 要求施工单位提供工程一切险。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司 安徽成和电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023年07月07日星期五



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023年07月01日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶总	海丰通威 渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	1719065789
03	鲍伟	海丰通威 渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	夏丹	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
05	赵少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13966734390
06	汪武	浙江阳明电力建设有限公司	工程师	17505632222
07	尹文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
08	潘泽群	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	13588744395
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				