

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-022

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 07 月 27 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一、建设单位项目部 1. 升压站土方回填及光伏区道路施工，必须按照设计及规范要求进行质量把控； 2. 光伏区 D 地块 1#方阵个别桩基垂直度及水平度不符合规范要求，要求施工单位在打桩施工时，岸上要配备专人及测量仪器进行把控，确保施工质量； 3. 5#台风临近，光伏区每天施工完成后，浮船、打桩设备必须靠岸固定； 4. 工程资料报审完成后要在资料台账上注明，以便后期查阅； 5. 要求施工单位采购一台冰柜放在施工项目部会议室，用于存放防暑降温用品。 二、监理单位项目部： 1. 要求施工单位及时出具光伏区 D 地块桩基试桩报告； 2. 要求施工单位及时对打桩完成的方阵进行桩基单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力检测，检测桩数为总桩数的 1%且不小于 6 根； 3. 要求施工单位及时对打桩完成的光伏方阵进行桩身完整性检测，（采用低应变法对桩基进行桩身完整性检测）抽检比例按照建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2014）3.3.3 条的规定，检测数量不应少于总桩数的 20%，且不应少于 10 根； 4. 要求施工单位对 1#方阵水平度不合格的桩基进行整改，确保后续支架和组件安装的平整度； 5. 要求施工单位尽快安排人员进行管桩桩头防腐的工作； 6. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患； 7. 光伏区施工进度滞后，要求施工单位及时增加人材机，确保按照施工进度节点执行，同时上报支架、组件、电缆桥架、汇流箱等材料设备的进场计划； 8. 高温天气错峰施工，备足防暑降温物品，作业人员发现身体不适及时就医。			
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文时间	2023 年 07 月 27 日星期四		



会议签到表

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期: 2023年07月27日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶旭	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	鲍伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	高振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17190065789
05	王洪建	浙江阳明电力建设有限公司	施工经理	13957701031
06	尹文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
07	叶惠子	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13335554979
08	袁少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13966734396
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				