

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-029

签发：贲振军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 10 月 12 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一．建设单位项目部			
1. 要求施工单位尽快将光伏区 D 地块主干道路修整完成；			
2. 要求施工单位在支架、组件施工前上报并审核完成支架组件施工方案；			
3. 支架进场施工后先安装 1 个光伏阵列，自检合格后报监理项目部验收，明确质量标准后在正式开始安装支架；			
4. 后续工人进场前要先签好合同，并做好工人花名册及三级安全教育、安全交底等预备工作；			
5. 施工现场要规划好废料堆，规范施工垃圾的堆放；			
6. 材料堆场要做好防盗及消防措施；			
7. 箱逆变一体机到场时间为 11 月 13 至 11 月 15 日，光伏组件 11 月 16 日开始陆续到场，组件每日到货数量不少于 1008 块，施工单位提前做好接收准备；			
8. 要加强现场施工安全管理，严禁用挖机铲斗载人作业；			
9. 升压站初步设计图纸本周内会出来，要求施工单位上报升压站施工相关方案；			
10. 要求施工单位本周落实到位检查船的采购工作。			
二．监理单位项目部：			
1. 要求施工单位对 9#10#11#方阵的桩基，采用低应变法进行桩身完整性的检测，做到检测工作与施工同步；			
2. 光伏支架要成套有序进场，同步报验供货商的相关资质证书，支架的材质单和出场合格证必须要随车到场，否则监理工程师不进行收货；			

3. 要求施工单位报验光伏支架、组件、防雷接地、电缆桥架等安装工序的施工方
案，所有方案经过监理工程师审批合格后方可实施；
4. 光伏支架安装前复测桩基高程及垂直度，并形成交安记录，对不合格的桩基及时
进行整改，确保组件安装完成后的平整度；
5. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监
理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
6. 要求施工人员按照设计要求采用电动工具对桩头进行除锈，除锈等级不低于
St2.5 级，除锈完成后报监理工程师验收合格后方可进行底漆的涂装作业；
7. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行，严禁以
包代管；
8. 材料到场卸货的叉车、自卸吊等机械相关证书提前报验，经监理工程师审批合格
后方可进场进行卸货作业。

三、施工单位下周计划完成工作量：

1. 光伏区 D 地块计划打桩完成 600 根，计划补桩完成 280 根；
2. 光伏区 D 地块桩头除锈刷底漆计划完成 1000 根；
3. 光伏区 D 地块 11.64MWp 材料堆场修整完成；
4. 光伏区 B 地块除草消缺全部完成；
5. 安装光伏支架和组件的浮船计划搭设 16 艘，可以满足施工需要。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 10 月 12 日 星期四



海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.12 星期四 10:18
天气: 晴 25℃

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
—相机—
真实时间

防伪 BTCPMCUDUANGWX



海丰通威120MWp渔光产业 园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.12 星期四 10:07
天气: 晴 25℃

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
—相机—
真实时间