

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-030

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 10 月 18 日
会议主持人	贲振军		

会议主题：施工质量、安全、进度。

会议内容：

一. 建设单位项目部

1. 要求施工单位督促设计单位出具 9#10#11#光伏方阵重新排布后蓝图；
2. 要求施工单位报验光伏支架安装前相关施工方案，所有方案必须经过监理工程师和业主现场经理审批完成后方可实施；
3. 要求施工单位对补桩间距、标高偏差较大的桩基进行整改，严格按照设计和规范要求补桩作业；
4. 要求施工单位对光伏区的临时材料堆场做好防火防盗的措施，安装监控设备对堆场进行全方位无死角的监控，清除四周杂草，备足消防器材，确保堆放材料的安全；
5. 桩头除锈及底漆已经完成 2500 根，及时进行面漆的涂刷工作，不得影响光伏支架的安装进度；
6. 要求施工单位及时报验光伏支架、电缆桥架、交直流电缆、汇流箱、光伏组件及箱逆变一体机等材料设备供应商的相关资质证明文件；

二. 监理单位项目部：

1. 光伏支架要成套有序进场，同步报验供货商的相关资质证书，支架的材质单和出场合格证必须要随车到场，否则监理工程师不进行收货；
2. 要求施工单位报验光伏支架、组件、防雷接地、电缆桥架等安装工序的施工方案，所有方案经过监理工程师审批合格后方可实施；
3. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监

理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

4. 要求施工单位明确现场管理人员的职责，明确分工，保证施工顺利进行，严禁以包代管；
5. 材料到场卸货的叉车、自卸吊等机械相关证书提前报验，经监理工程师审批合格后方可进场进行卸货作业。

三、施工单位下周计划完成工作量：

1. 光伏区 D 地块计划打桩完成 580 根，计划补桩完成 220 根；
2. 光伏区 D 地块桩头除锈刷底漆计划完成 1200 根；
3. 安装光伏支架的浮船搭设完成，可以满足施工需要。

四、施工单位需要协调的事宜：

1. 光伏区 D 地块 11# 方阵鱼塘田埂偏窄，不能满足 65 吨吊车支腿，无法保证吊装箱逆变一体机作业安全，建议在鱼塘田埂上面铺设钢板，吊车支腿处采用打入 PHC-AB300-9 米管桩后铺设钢板；
2. 光伏区鱼塘东西方向田埂偏窄且路基偏软，无法满足大型机械进出，建议采用钢板铺设，铺设距离每条塘埂约 160 米。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 10 月 18 日 星期三



海丰通威120MWp渔光产业
园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.18 星期三 15:24
天气: 阴 25°C

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
一相机一
真实时间

防伪 K4YX1NP6YPB4LR



海丰通威120MWp渔光产业
园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.18 星期三 15:24
天气: 阴 25°C

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
一相机一
真实时间

防伪 1LA2UY4433XALW