

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-031

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 10 月 26 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一. 本周施工情况汇总： 1. 光伏区 D 地块桩基累计施工完成 6749 根，其中 1#方阵 1093 根、3#方阵 252 根、5#方阵 1111 根、7#方阵 1289 根、9#方阵 684 根、10#方阵 1189 根、11#方阵 1131 根； 2. 光伏区 D 地块管桩桩头除锈刷底漆累计完成 2993 根，刷面漆完成 1116 根； 3. 材料到场情况：预应力高强混凝土管桩累计到场 7058 根；9#10#11#箱逆变一体机钢平台的材料已经到场； 二. 建设单位项目部 1. 光伏支架安装前监检预约在 11 月 13 日，要求施工单位提前完善好相关资料； 2. 要求施工单位联系鱼塘主本周内到项目上签承诺书，并在施工现场张贴通知单，否则将违规线缆全部拆除； 3. 要求施工单位专职安全员到场，每天对施工现场进行安全巡视，排除安全隐患，严禁以包代管，特殊工种必须持证上岗，人证合一； 4. 材料堆场周围杂草需要清理，并增加灭火器及抽水泵，做好防火防盗措施； 5. 施工单位上报施工方案前，要做好内部审核，保证与现场实际施工相符； 6. 光伏区内卫生要及时清理，制作浮船的油桶要注意检查，不符合要求的油桶严禁使用； 7. 外线已经核准完成，270 亩地块的土地流转已基本完成，要求施工单位近期去现场进行勘察并制定初步的施工方案；			

8. 要求施工单位联系设计单位现场勘察，出具整个项目的施工蓝图，包括 35kV 线路工程；
9. 要求施工单位联系支架厂家确定支架到场时间，及时调整施工进度计划；
10. 要求施工单位提前报验光伏支架、交直流电缆、电缆桥架、光伏汇流箱、箱逆变一体机、光伏组件等材料设备供应商的相关资质证明文件；

三. 监理单位项目部：

1. 施工现场的补桩机没有安全保护链、20 吨汽车起重机没有起重高度限制器，存在较大的安全隐患，要求施工单位按照规范要求整改；
2. 施工现场的电缆存在拖地现象，要求施工单位按照三级配电要求进行整改；
3. 要求施工单位现场配备专业电工进行电气操作，特殊工种持证上岗，人证合一；
4. 要求施工单位及时报验桩基交安记录和光伏支架组件施工方案；
5. 要求施工单位及时报验桩头防腐油漆、箱逆变一体机钢平台等材料的出厂合格证、材质单、检测报告；
6. 光伏区 D 地块 9#10#11#方阵 11.64 兆瓦区域的水净化工程即将施工，与该区域的光伏支架组件安装存在交叉作业现象，要求施工单位做好相应措施，做好成品保护工作，另外水净化工程的施工安全、质量与监理单位没有任何连带关系。

四、施工单位下周计划完成工作量：

1. 光伏区 D 地块 3#方阵打桩计划完成 600 根，补桩计划完成 200 根；
2. 光伏区 D 地块桩头防腐涂刷面漆计划完成 2000 根；
3. 光伏区 D 地块 9#10#11#箱逆变一体机桩基施工完成；
4. 光伏区 D 地块箱逆变一体机钢平台制作安装完成 1 个；
5. 光伏区 D 地块浮船全部组装完成，具备安装光伏支架的条件；
6. 光伏区 B 地块剩余清草及围栏修复工作全部完成。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 10 月 26 日 星期四



海丰通威120MWp渔光产业
园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.26 星期四 10:23
天气: 晴 25°C

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
相机
真实时间

防伪 2PGW4G4346BUH3



海丰通威120MWp渔光产业
园光伏发电项目

拍摄时间: 2023.10.26 星期四 10:23
天气: 晴 25°C

建设单位: 海丰通威渔光科技有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
工作内容: 监理例会
地点: 施工项目部

今日水印
相机
真实时间

防伪 ULPA841XCKT3YR