

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-034

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 11 月 24 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一．建设单位项目部 1. 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目首次、升压站地基处理、光伏支架安装前质量监督检查已经结束，要求总包单位和监理项目部按照整改意见书逐条进行消缺整改，20 天内消缺完成，并及时上传到监检工作群； 2. 要求总包单位 12 月 30 前完成 5#7#9#10#11#光伏方阵 22.176MWp 的全部工作量，具备并网条件； 3. 要求总包单位在 2024 年 1 月 30 前完成光伏区 C、D 地块所有的光伏支架桩基； 4. 要求总包单位对堆放组件的位置配备充足的灭火器及安全标识标牌，设专人定点巡视，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管； 5. 要求总包单位加快 T9、T10、T11 箱逆变一体机桩基的施工进度，不得影响后续的箱逆变一体机的进场及吊装。 二．监理单位项目部： 1. 要求总包单位设立升压站地块混凝土搅拌桩所用水泥的进场台账及使用台账，原材料及时送检，每天形成打桩记录由专业监理工程师签字确认； 2. 光伏区支架和组件的安装进度滞后，要求总包单位合理增加施工人员和机械，确保施工进度按照施工进度计划进行，否则延误工期按照相关条款进行经济考核； 3. 要求总包单位及时报验箱逆变一体机钢平台材料的材质单、出厂合格证等质量证明文件，经监理工程师审批合格后方可进行焊接作业； 4. 要求总包单位及时报验新进场的叉车及操作人员的相关证书，经监理工程师审批			

合格后方可进场作业，人证合一，严禁弄虚作假；

- 5. 要求总包单位及时对光伏支架桩基进行桩身完整性检测；
- 6. 要求总包单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；
- 7. 要求总包单位安全员每天对安装支架和组件的浮船进行进行检查，防止存在破损现象，导致浮船倾覆；
- 8. 要求总包单位的安全员对出入场区的司机进行安全教育，严禁超速行驶。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 11 月 24 日 星期五



10:44 | 2023-11-24
星期五 晴 23℃

海丰县·围仔角

工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目
监检整改意见碰头会

今日水印
- 相机 -
真实时间

防伪 WTYAKAAB9GWYW6