

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-035

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 11 月 30 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一．建设单位项目部			
1. 要求施工单位对光伏区 B 地块的光伏组件进行清理，相关费用以联系单的形式进行批复；			
2. 升压站和光伏区施工现场严重缺失安全标识，要求施工单位按照相关标准进行设立，升压站水泥土搅拌桩所用的发电机必须搭设防雨棚，不合格的配电箱立即更换，光伏区堆放管桩的区域用雪糕筒进行隔离，场区内不定时进行洒水降尘；			
3. 要求施工单位对堆放组件的位置配备充足的灭火器及安全标识标牌，设专人定点巡视，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；			
4. 要求施工单位对首次质量监督检查整改意见书进行逐条消缺整改，12 月 10 日前形成闭环；			
5. 要求施工单位按照 2024 年 6 月 30 日全额并网发电的节点，倒排工期细化各个施工环节，上报施工进度计划、材料进场计划及人员进场计划。			
二．监理单位项目部：			
1. 要求总包单位对 7#9#10#11#方阵田埂上面的桩基进行桩身完整性检测，抽检比例参考《光伏支架结构设计规程》NB/T10115-2018 规范要求；			
2. 要求总包单位设立升压站地块水泥土搅拌桩所用水泥的进场台账及使用台账，原材料及时送检，每天形成打桩记录由专业监理工程师签字确认；			
3. 要求总包单位及时报验新进场材料的出厂合格证、材质单及检测报告，经监理工程师验收合格后方可使用；			

4. 光伏区电气作业时，要求施工人员穿戴绝缘鞋和绝缘手套，电焊作业时浮船上面配备灭火器，操作人员持证上岗，人证合一不得弄虚作假，焊缝防腐前必须先把飞溅和药皮处理干净，涂刷环氧富锌底漆一遍，面漆一遍，漆膜厚度必须符合设计要求；
5. 要求总包单位加快箱逆变一体机桩基和钢平台的施工进度，不得影响箱逆变一体机设备的到货节点；
6. 要求施工人员对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；
7. 要求总包单位安全员每天对安装支架和组件的浮船进行进行检查，防止存在破损现象，导致浮船倾覆；
8. 要求总包单位的安全员对出入场区的司机进行安全教育，严禁超速行驶。

三、下周施工单位计划完成工作内容：

1. 光伏区 D 地块打桩作业计划完成 600 根；
2. 光伏区 D 地块补桩作业计划完成 180 根；
3. 光伏区 D 地块 T9、T10、T11 箱逆变一体机桩基打桩完成；
4. 光伏区 D 地块桩头除锈刷底漆计划完成 800 根，刷面漆计划完成 2000 根；
5. 光伏区 D 地块光伏组件计划安装完成 5000 片，光伏支架计划安装完成 112 组阵列；
6. 升压站水泥土搅拌桩计划施工完成 3000 米。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 11 月 30 日 星期四



11:23 | 2023-11-30
星期四 阴 23℃

海丰县·围仔角

工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目
监理例会

今日水印
— 相机 —
真实时间

防伪: C2HCTN6ARKWEM1