

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-033

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 11 月 08 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一．本周施工情况汇总： 1. 光伏区 D 地块桩基累计施工完成 7826 根，本周实际打桩完成 317 根，补桩完成 153 根； 光伏区 D 地块 10#方阵支架安装完成 20%, 11#方阵支架安装完成 10%； 2. 材料到场情况：1) 预应力高强混凝土管桩累计到场 8270 根，本周实际到场 615 根； 2) 光伏支架及附件累计到场 11MWp。 3. 投入的人员情况：管理人员 8 名，桩基施工班组 13 人，光伏支架安装班组 25 人； 4. 投入的机械情况：打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆、挖机 2 台、补桩机 1 台、叉车 1 辆； 5. 其他：本周天气多云 4 天，晴 2 天，阴 1 天，实际施工 7 天。 二．建设单位项目部 1. 要求施工单位联系设计单位对箱逆变一体机安装区域重新勘测明确施工图； 2. 首次监检日期初步定在 2023 年 11 月 21 日至 23 日； 3. 施工现场存在工人安全帽不扣帽带的现象，要求施工单位加强安全管理工作，杜绝习惯性违章，严禁以包代管； 4. 光伏组件将陆续进场，要求施工单位做好现场验收卸货工作及防火防盗措施； 5. 要求施工单位 2023 年 12 月 15 日前完成 11.64MWp 区域的全部工作量。 三．监理单位项目部： 1. 要求施工单位对在施工现场发现的安全问题及安全隐患零容忍，对连续违章作业 3 次的施工人员清除现场，同时对安全负责人和项目经理加重考核；			

2. 光伏区 D 地块施工现场的电缆存在拖地现象，要求施工单位按照三级配电要求进行整改；
3. 要求施工单位设专人每天分时段对光伏区进行洒水降尘；
4. 要求施工单位加快桩头防腐的速度，及时增加施工人员，不得影响光伏支架的安装进度，同时安装支架的时候注意成品保护工作，不得破坏桩头防腐层；
5. 要求施工单位本周内完成 3#方阵桩基的承载力检测工作；
6. 要求施工单位上报升压站挡土墙水泥搅拌桩的施工进度计划；
7. 要求施工单位现场配备专业电工进行电气操作，特殊工种持证上岗，人证合一；
8. 9#10#11#箱逆变一体机桩基施工严重滞后，要求施工单位联系设计勘察单位到场重新对该区域进行地勘工作后出具桩基长度，确保箱逆变一体机桩基顺利进行；
9. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患。

四、施工单位下周计划完成工作量：

1. 光伏区 D 地块打桩计划完成 450 根，补桩计划完成 130 根；
2. 光伏区 D 地块 9#10#11#方阵安装太阳能光伏支架和组件；
3. 升压站水泥搅拌桩试桩完成，挡土墙水泥搅拌桩具备施工条件。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 11 月 08 日 星期三

