

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-036

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 12 月 14 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一. 建设单位项目部 1. 要求施工单位在本周内完成 4MWp 区域箱变平台大门的制作安装工作； 2. 要求施工单位协助地勘单位完成河对岸 360 亩鱼塘的地勘工作，同时并对 C、D 地块的剩余的箱逆变一体机的桩基重新地勘，最终确定桩基长度； 3. 升压站和光伏区施工现场严重缺失安全标识，要求施工单位按照相关标准进行设立，升压站水泥土搅拌桩所用的发电机必须搭设防雨棚，不合格的配电箱立即更换，光伏区堆放管桩的区域用雪糕筒进行隔离，场区内不定时进行洒水降尘； 4. 要求施工单位对堆放组件的位置配备充足的灭火器及安全标识标牌，设专人定点巡视，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管； 5. 要求施工单位对首次质量监督检查整改意见书进行逐条消缺整改，及时闭环。 二. 监理单位项目部： 1. 要求施工人员对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患； 2. 要求施工单位及时报验新进场材料的出厂合格证、材质单及检测报告，经监理工程师验收合格后方可使用； 3. 要求施工单位对 5#7#9#10#11# 方阵田埂上面的桩基进行桩身完整性检测，抽检比例参考《光伏支架结构设计规程》NB/T10115-2018 规范要求； 4. 要求施工单位设立升压站地块水泥土搅拌桩所用水泥的进场台账及使用台账，原材料及时送检，每天形成打桩记录由专业监理工程师签字确认；			

5. 光伏区电气作业时，要求施工人员穿戴绝缘鞋和绝缘手套，电焊作业时浮船上配备灭火器，操作人员持证上岗，人证合一不得弄虚作假，焊缝防腐前必须先把飞溅和药皮处理干净，涂刷环氧富锌底漆一遍，面漆一遍，漆膜厚度必须符合设计要求；
6. 要求施工单位及时提供升压站回填土压实度检测报告、水泥土搅拌桩试验桩的抗压及钻芯取样的检测报告，同时闭环首次监检整改意见书；
7. 光伏区焊接箱逆变一体机钢平台时电焊机必须摆放整齐、严禁一闸多用，高空作业必须系好安全带，特殊工种必须持证上岗，人证合一；
8. 升压站挡土墙混凝土浇筑前必须对施工人员进行安全技术交底，并形成交底记录，混凝土浇筑时必须做好振捣的操作平台确保施工安全，严禁施工人员横跨在模板中间进行振捣作业。

三. 下周施工单位计划完成工作内容：

1. 光伏区水面打桩计划完成 560 根，补桩计划完成 200 根；
2. 桩头防腐涂刷（除锈+底漆）计划完成 1200 根，面漆 1300 根；
3. 计划完成 T9T10T11 箱逆变一体机的吊装安装工作；
4. 光伏区 D 地块 11.64MWp 区域计划安装工程量：计划拉条完成 100%，计划等电位连接线安装完成 100%，计划防雷接地装置完成 100%，汇流箱计划完成 71%，电缆桥架计划完成 94%，低压电缆计划完成 33%；
5. 光伏区 D 地块 10.53MWp 区域计划安装工程量：支架安装约为 80%，组件完成约为 40%；
6. 升压站计划完成水泥土搅拌桩施工 2380 米；
7. 升压站计划完成挡土墙浇筑 150m³；（养护）
8. 升压站计划完成挡土墙模板制安 300 m²。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 12 月 14 日 星期四



09:56 | 2023-12-14
星期四 阴 20°C

海丰县 · G15沈海高速

工程名称: 海丰通威120mw渔光产业园光伏发电项目

监理例会

今日水印
相机
真实时间

防伪 R4KWLY6NW1YAYU