

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-023

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 08 月 03 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容： 一、项目总体建设进度汇总： 1. 升压站地块土方回填累计完成 468 车约 9800m ³ ； 2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计到场 965 根； 3. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 876 根； （10#光伏方阵完成 81 根、7#光伏方阵完成 126 根、1#光伏方阵完成 669 根）。 二、建设单位项目部 1. 光伏区 D 地块每个方阵打桩完成后及时统计该方阵的补桩数量； 2. 要求施工单位尽快安排人员进行管桩桩头防腐的工作； 3. 升压站地块土方回填工作严重滞后，要求施工单位加快升压站的施工进度； 4. 要求施工单位对现场经理和监理工程师巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，确保工程质量合格，不留任何隐患； 5. 要求施工单位现场安全员佩戴红袖章，每天在施工现场安全检查，排除安全隐患，严禁擅自离岗，每周召开安全周例会并形成记录。 三、监理单位项目部： 1. 要求施工单位及时出具光伏区 D 地块桩基试桩报告和升压站土方压实度报告； 2. 要求施工单位按照《光伏发电建设工程质量监督检查大纲》第 2 部分第 1 节点第 4.1.2 条和第 4.1.3 条的要求进行光伏区桩基工程测量工作； 3. 要求施工单位按照《光伏发电建设工程质量监督检查大纲》第 2 部分第 1 节点第 4.10.6 条和第 4.10.7 条的要求对桩基进行相关检测；			

4. 要求施工单位对水平度不合格的桩基进行整改，确保支架和组件安装的平整度；
5. 要求施工单位及时报验施工资料，资料必须与工程同步；
6. 光伏区施工进度滞后，要求施工单位及时增加人材机，确保按照施工进度节点执行，同时上报支架、组件、电缆桥架、汇流箱等材料设备的进场计划；
7. 补桩作业具备连续施工条件后，合理安排补桩设备进场；
8. 管桩吊装时施工人员在管桩上走动存在安全隐患，要求施工人员在管桩两头用竹竿勾住吊具，然后在进行挂钩作业，运输管桩的车辆必须到达施工现场后方可解开固定绑带；
9. 打桩设备上严禁氧气和液化气进行气割作业；
10. 光伏区 D 地块场内道路要及时修整、碾压，保证运输车辆安全出入；

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 08 月 03 日星期四



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023年8月3日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶配	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
02	鲍伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
03	谢从平	常州正衡电力工程监理有限公司	总工代表	17190065788
04	周林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16620287788
05	王良臣	浙江阳明电力建设有限公司	施工经理	15955101031
06	王文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
07	朱彭	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13335554579
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				