

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-027

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 办 公 室	会议时间	2023 年 09 月 15 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			
会议内容：			
一、本周施工情况汇总：			
1. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 3557 根，本周实际打桩完成 441 根； (1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 9#方阵 409 根 11#方阵 838 根)			
2. 材料到场情况：预应力高强混凝土管桩累计到场 3671 根，累计到场总量的 19.73%；			
3. 投入的人员情况：项目经理 1 名、项目负责人 1 名、土建总负责人 1 名、土建现场负责人 1 名、采购员（资料总管）1 名、材料员（协调员）1 名、打桩作业人员 5 名；			
4. 投入的机械情况：打桩船 1 艘、运桩船 2 艘、20 吨吊车 1 辆；			
5. 其他：本周中雨天气 1 天、阵雨天气 4 天、多云天气 2 天，实际施工 5 天；			
6. 下周施工计划：光伏区打桩作业完成 500 根，升压站地块土方推平压实，具备检测单位进行压实度检测的条件。			
二、建设单位项目部			
1. 要求施工单位准备好水上巡检平台，便于业主人员到鱼塘内进行巡视检查；			
2. 要求施工单位在补桩前将 11.64 兆瓦区域内塘埂上的杂草清理干净；			
3. 下周组织完成光伏区 B 地块的验收工作；			
4. 要求施工单位的专职安全员尽快进场；			
5. 光伏区辅材进场前要提供样品，经过业主确认质量没有问题后方可进行采购；			
6. 要求施工单位对艾博设计院出具的升压站图纸仔细审查，及时汇总审图意见；			
7. 要求施工单位尽快明确材料堆场，不能耽误材料十月份进场的时间节点；			
8. 要求施工单位上报 11.64 兆瓦的材料进场计划及安装人员到场计划；			

9. 按照打桩施工进度计划，提前报验补桩设备和人员的相关证书，经过监理工程师审核无误后方可进场施工，不得因此耽误后续的补桩作业。

三、监理单位项目部：

1. 要求施工单位在天气具备条件后对升压站地块的回填土进行推平碾压，然后进行土方压实度检测，同步报验挡土墙及水泥土搅拌桩的施工方案；
2. 光伏区 D 地块变压器拆除迁移工作必须尽快落实，不得影响补桩作业；
3. 光伏区现场管桩堆放不能超过 4 层，周围要放置相关的警示安全标识；
4. 光伏支架要成套有序进场，同步报验供货商的相关资质证书，材料的材质单和出场合格证，必须要随车到场，否则监理工程师不进行收货；
5. 所有材料及设备进场时间，要考虑错过十一期间高速车辆的高峰期，以免耽误材料及设备的到场时间；
6. 施工单位报验的施工进度计划缺失防雷接地的施工工序节点，要求施工单位按照实际的施工内容重新报验；
7. 要求施工单位对 7#9#10#11#方阵的桩基，采用低应变法进行桩身完整性的检测，抽查数量不低于 40 根，同时考虑后续光伏区其他的检测项目，及时联系相应的检测单位，做到检测工作与施工同步；
8. 桩基承载力检测单位的检查仪器有部分已经过期，要求检测单位重新上报；
9. 要求施工单位报验光伏支架、组件、防雷接地、电缆桥架等安装工序的施工方
- 案，所有方案经过监理工程师审批合格后方可实施；
10. 光伏区的安装人员到场时，做好三级安全教育及各安装专业的技术交底，并形成交底记录，不得弄虚作假，严禁以包代管；

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023 年 09 月 15 日 星期五



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023年09月15日

序号	姓 名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757874923
02	叶展	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	鲍炜	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	高振平	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17190065789
05	吴林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
06	孙俊	浙江阳明电力建设有限公司	材料员	13955101031
07	严文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18556301212
08	李瑞	浙江阳明电力建设有限公司	质量员	13335856979
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				